DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘEVZATO
Z DDZ PROJEKTŮ REKONSTRUKCÍ
V době začátku etapy je přítomné DDZ povoleno přechodným opatřením.

Zařízení staveniště je redukováno pouze na umístění buňek pro zázemí personálu stavby; oploceno; hlídáno; je umožněn přístup pro přilehlé nemovitosti. Z bezpečnostních důvodů a nemožnosti vyhýbání není povolen vjezd jiných vozidel!

Stání pro ZTP/ SAF 3443 bude zajištěn v prostoru mezi oplocenímí (nejbližší možné místo)

Obousměrný provoz ul. Toulovská:
Toulovská bude sloužit výhradně pro dopravní obsluhu přilehlých nemovitostí a jako jeden z přístupů osobních vozidel stavby; použít režim "mimo vozidel se souhlasem stavby" a na konci ulice je umístěna nepřejezdná bariéra

Ulice Toulovská bude prořezána a ošetřována pro zajištění minimálního průjezdního profilu pro přístup zásobování a IZS! (má být hotovo z předchozích etap staveb)

VBO TSK - ul. Na Hanspaulce v úseku Sušická - Turkovská

7x24e

K následnému trvalému odstranění

STAV 6.2 (K 2026-06-17)
> E4.1+E4.2+E4.3 _____????
PLATNOST OD 20.7.2026 DO 14.8.2026

Rekonstrukce vozovky Šárecké v úsecích Na Pískách - Na Klimentce a Na Míčánce - Za Hanspaulkou (TSK); mezi těmito úseky probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu (PVS)

//vybraný výřez bez Kocínky//

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ SDZ (vč. nového DDZ Šárecká)

STÁVAJÍCÍ VDZ (vč. nového DDZ Šárecká)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA SDZ

PŘECHODNÁ ÚPRAVA RUŠENÉ DZ

PŘECHODNÁ ÚPRAVA VDZ

PĚŠÍ TRASA/KORIDOR

POPIS OPATŘENÍ

Veškeré DZ uvnitř záboru (uzavírky) se stává neplatným a lokálně bude nahrazováno novým DDZ dle projektu reko PK. B28 budou instalovány min. 7 dní před začátkem akce a B28 uvnitř záboru (uzavírek) budou následně odstraněny.

DIO - soubor dopravních opatření Šárecká a okolí
Investor: TSK | PVS | PPSD | PREdi | DPP | THMP
Část: rekonstrukce MK Šárecká - TSK (EUROVIA); rekonstrukce kanalizace - PVS (Zepris)
Zpracovatel: Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. Martin Kubát
Měřítko: 1:500 Datum: 06/2026

S

B.p.v.; JTSK