VÝKOPY NUTNO OHRADIT ZÁBRANAMI SE Z2.

SSZ NUTNO UPRAVIT DLE DOKUMENTACE.

STAVBA ZAJISTÍ BEZPEČNÝ PRŮCHOD PĚŠÍCH STAVBOU POMOCÍ KORIDORŮ A LÁVEK PRO PĚŠÍ V MIN. ŠÍŘI 1,5 m.

ZÁBORY STAVBY
(835,0 m2)

Nárožní
Běhounkova
Pod hranicí
NN4552
NN4541
NN4625
NN3474
NN3134
NN2314
1390/4
1111/2
2600/9
1400/7
2787/7a
1407/6
2534/67
2533/65
PRŮCHOD PĚŠÍCH
Dodávka (6,89 m)
Autobus kloubový (18,0 m)
Kloubový autobus (18,0 m)
E13"POZOR, PROCHÁZÍTE STAVBOU"
A15+A6b
A15+A6b+E7b
zábrana IP19
IP18*40 m"
stávající DZ P2 bude stavbou odstraněna
V4 (dl. 20,0 m; 1,5/1,5/0,25 m; fólie 3M)
V4 (dl. 26,0 m; 1,5/1,5/0,25 m; fólie 3M)
V4 (dl. 25,0 m; 1,5/1,5/0,25 m; fólie 3M)
5 x Z4a á 10 m
3 x škrt V3a (přímo a vpravo; fólie 3M)
3 x doplnit V3a (vpravo; fólie 3M)
3 x Z4b á 5 m
9 x Z4a á 10 m
4 x Z4a á 10 m
C4a+Z4a+S7
2 x Z4a+S7
C4b+Z4b+S7
2 x Z4b+S7
Z4a
Z4b
P2
P6
0 20 m
1 : 450

OBNOVA SSZ 5.552 Nárožní - KOC

ul. Nárožní, Praha 13

1 : 500

Legenda:
- Stávající dopravní značení
- Přechodné dopravní značení
- Zábor komunikace

Daniela Dvořáková
dopravně - stavební inženýrská činnost

13. 10. 2026